



Karre' 1

Etape 1A:

- Skyttegade nr. 8
- Struenseegade nr. 17
- Struenseegade nr. 19
- Struenseegade nr. 21
- Struenseegade nr. 23
- Struenseegade nr. 25
- Struenseegade nr. 27 tv.

Karre' 3

Etape 10:

- Struenseegade nr. 28, tv
- Struenseegade nr. 30
- Struenseegade nr. 32
- Jesper Brochmandsgade nr. 1
- Jesper Brochmandsgade nr. 3
- Hans Tavsens Gade 25, th

Etape 11:

Etape 2A:

- Struenseegade nr. 27 th.
- Struenseegade nr. 29
- Struenseegade nr. 31
- Struenseegade nr. 33
- Struenseegade nr. 35
- Jesper Brochmandsgade nr. 5

- Struenseegade nr. 24
- Struenseegade nr. 26
- Struenseegade nr. 28, th
- Struenseegade nr. 22
- Hans Tavsens Gade 15
- Hans Tavsens Gade 17, tv

Etape 12:

- Hans Tavsens Gade 17, th
- Hans Tavsens Gade 19
- Hans Tavsens Gade 21
- Hans Tavsens Gade 23
- Hans Tavsens Gade 25, tv

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Kvt 4 2017			Kvt 1 2018			Kvt 2 2018		
				okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun
1												
2	Karre 3											
3	Stilladsarbejder, Etape 10	ma 03-04-17	ma 08-01-18	Stillads								
4	Arbejder på tag, Etape 10	ma 24-04-17	ma 18-12-17	Etape 10								
5	Stilladsarbejder, Etape 11	ma 29-05-17	ma 12-02-18	Stillads								
6	Arbejder på tag, Etape 11	ma 03-07-17	ma 22-01-18	Etape 11								
7	Stilladsarbejder, Etape 12	ma 24-07-17	ma 21-05-18	Stillads								
8	Arbejder på tag, Etape 12	ma 21-08-17	ma 23-04-18	Etape 12								
9												
10	Karre 1											
11	Stilladsarbejder, Etape 1A	ma 20-11-17	to 17-05-18	Stillads								
12	Arbejder på tag, Etape 1A	ma 01-01-18	fr 27-04-18	Etape 1A								
13	Stilladsarbejder, Etape 2A	ma 08-01-18	ma 04-06-18	Stillads								
14	Arbejder på tag, Etape 2A	ma 05-02-18	ma 14-05-18	Etape 2A								
15												

Udkast til tidsplan af d. 11.10.2017

Ændring af etapedeling og rækkefølgen på etaperne kan forekomme, hvis det under byggeprocessen viser sig gunstigt for det samlede projektførløb

Ændringer siden 19.07.2017

Karre 3:

Etape 10 er udskudt ca. 5 uger

Etape 11 er udskudt ca. 6 uger

Etape 12 er udskudt ca. 2,5 måned

Karre 1:

Etape 1A og 2A er udskudt så tagarbejder opstarter i januar 2018

Stilladsopsætning starter i 2017