



Karre' 1

Etape 1A:

- Skyttegade nr. 8
- Struenseegade nr. 17
- Struenseegade nr. 19
- Struenseegade nr. 21
- Struenseegade nr. 23
- Struenseegade nr. 25
- Struenseegade nr. 27 tv.

Karre' 3

Etape 10:

- Struenseegade nr. 28, tv
- Struenseegade nr. 30
- Struenseegade nr. 32
- Jesper Brochmandsgade nr. 1
- Jesper Brochmandsgade nr. 3
- Hans Tavsens Gade 25, th

Etape 11:

Etape 2A:

- Struenseegade nr. 27 th.
- Struenseegade nr. 29
- Struenseegade nr. 31
- Struenseegade nr. 33
- Struenseegade nr. 35
- Jesper Brochmandsgade nr. 5

- Struenseegade nr. 24
- Struenseegade nr. 26
- Struenseegade nr. 28, th
- Struenseegade nr. 22
- Hans Tavsens Gade 15
- Hans Tavsens Gade 17, tv

Etape 12:

- Hans Tavsens Gade 17, th
- Hans Tavsens Gade 19
- Hans Tavsens Gade 21
- Hans Tavsens Gade 23
- Hans Tavsens Gade 25, tv

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Tidsplan (18.05.17 - 25.06.18)																											
				18 05	12	19	26	mar 18 05	12	19	26	apr 18 02	09	16	23	maj 18 30	07	14	21	28	jun 18 04	11	18	25							
1																															
2	Karre 3																														
3	Stilladsarbejder, Etape 10	ma 22-05-17	ma 26-02-18	Stillads																											
4	Stilladsarbejder, Etape 11	ma 29-05-17	fr 13-04-18	Stillads																											
5	Arbejder på tag, Etape 11	ma 03-07-17	fr 16-03-18	Etape 11																											
6	Stilladsarbejder, Etape 12	ma 24-07-17	fr 01-06-18	Stillads																											
7	Arbejder på tag, Etape 12	ma 21-08-17	fr 18-05-18	Etape 12																											
8																															
9	Karre 1																														
10	Stilladsarbejder, Etape 1A	ma 20-11-17	to 17-05-18	Stillads																											
11	Arbejder på tag, Etape 1A	ma 01-01-18	fr 27-04-18	Etape 1A																											
12	Stilladsarbejder, Etape 2A	ma 08-01-18	ma 04-06-18	Stillads																											
13	Arbejder på tag, Etape 2A	ma 05-02-18	ma 14-05-18	Etape 2A																											

Ændring af etapedeling og rækkefølgen på etaperne kan forekomme, hvis det under byggeprocessen viser sig gunstigt for det samlede projektførløb

Der kan stadig konstateres skader på taget som kan udløse yderligere tidsfristforlængelser

Ændringer siden 11.10.2017

Karre 3:

Etape 11 er udskudt ca. 4 uger

Etape 12 er udskudt ca. 4 uger

Karre 1:

Etape 1A og 2A ingen ændringer

Udkast til tidsplan af d. 13.02.2018