



Note:

Entreprenøren vurderer selv nødvendigt omfang af containere, oplagsplads mv. Entreprenør skal aftale alle byggepladsforhold endeligt med bygherre og brandmyndigheder inden start.

Skure, containere og evt. brandbart materiale skal holdes min. 7 m afstand fra eksterende bygninger jf. gældende regler. Alternativt skal containere være brandkl. EI 60 og aftales med myndighedeme.

Alle brandveje og flugtveje skal holdes frie i hele byggeperioden.

Der henvises til kap. 4 i byggesagsbeskrivelsen (BSB)

Træer ved byggepladsen skal beskyttes med inddækning.

Signaturforklaring:

- Byggepladshegn
- Areal til skurby, containere mv.
- Areal til materialedopot mv.
- Område for stillads

- MOCK-UPS : UGE 27-30

Rev	Dato	Emne	Tegner	Ansvar
A/B JOJO - Udskiftning af altankviste				
Skyttegade 8, stuen 2200 København N Matr.nr.: 4866, 4867, 4881 og 4882				
Bygherre: AB JOJO				
Hovedprojekt		Dato: 13.02.2015		
Situationsplan/ Byggepladsplan		Tegn.nr.:	Rev.:	
		A(99)1.00		
Tegnet af: PL Kontrol: OØ Ansvar: PL Sagsnr.: 14-JOJ				
Skala: ikke i målstok 10mm				
● Svendborg Architects aps Sankt Annæ Passage E, 3 sal, 1262 Kbh.K. Tlf.: +45 2129 5829				
○ Falkon A/S Rådgivende Ingeniører Tlf.: +45 3536 4500				
○				