



### Karre' 1

#### Etape 1:

- Skyttegade nr. 8
- Struenseegade nr. 17
- Struenseegade nr. 19
- Struenseegade nr. 21

### Karre' 2

#### Etape 4:

- Jesper Brochmandsgade nr. 6
- Struenseegade nr. 37
- Struenseegade nr. 39
- Struenseegade nr. 41

#### Etape 2:

- Struenseegade nr. 23
- Struenseegade nr. 25
- Struenseegade nr. 27
- Struenseegade nr. 29

#### Etape 5:

- Struenseegade nr. 43
- Struenseegade nr. 45
- Struenseegade nr. 47
- Struenseegade nr. 49

#### Etape 3:

- Struenseegade nr. 31
- Struenseegade nr. 33
- Struenseegade nr. 35
- Jesper Brochmandsgade nr. 5

#### Etape 6:

- Struenseegade nr. 51
- Struenseegade nr. 53
- Struenseegade nr. 55
- Hans Egedes Gade nr. 7

### Karre' 4

#### Etape 7:

- Struenseegade nr. 42, tv
- Struenseegade nr. 44
- Struenseegade nr. 46
- Struenseegade nr. 48
- Hans Tavsens Gade 37
- Hans Tavsens Gade 35, th

### Karre' 3

#### Etape 10:

- Struenseegade nr. 28, tv
- Struenseegade nr. 30
- Struenseegade nr. 32
- Jesper Brochmandsgade nr. 1
- Jesper Brochmandsgade nr. 3
- Hans Tavsens Gade 25, th

#### Etape 8:

- Struenseegade nr. 38
- Struenseegade nr. 40
- Struenseegade nr. 42, th
- Jesper Brochmandsgade nr. 2
- Jesper Brochmandsgade nr. 4
- Hans Tavsens Gade 27, tv

#### Etape 11:

- Struenseegade nr. 24
- Struenseegade nr. 26
- Struenseegade nr. 28, th
- Struenseegade nr. 22
- Hans Tavsens Gade 15
- Hans Tavsens Gade 17, tv

#### Etape 9:

- Hans Tavsens Gade 27, th
- Hans Tavsens Gade 29
- Hans Tavsens Gade 31
- Hans Tavsens Gade 33
- Hans Tavsens Gade 35, tv

#### Etape 12:

- Hans Tavsens Gade 17, th
- Hans Tavsens Gade 19
- Hans Tavsens Gade 21
- Hans Tavsens Gade 23
- Hans Tavsens Gade 25, tv

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Kvt 1 2017			Kvt 2 2017			Kvt 3 2017			Kvt 4 2017			Kvt 1 2018		
				jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar
1	<b>Karre 2</b>																	
2	Stilladsarbejder, Etape 6	ma 15-08-16	fr 24-03-17	Stillads														
3	Arbejder på tag, Etape 6	ma 29-08-16	fr 10-03-17	Etape 6														
4																		
5	<b>Karre 4</b>																	
6	Stilladsarbejder, Etape 7	ma 12-09-16	fr 09-06-17	Stillads														
7	Arbejder på tag, Etape 7	ma 17-10-16	fr 19-05-17	Etape 7														
8	Stilladsarbejder, Etape 8	ma 12-12-16	fr 28-07-17	Stillads														
9	Arbejder på tag, Etape 8	ma 23-01-17	fr 14-07-17	Etape 8														
10	Stilladsarbejder, Etape 9	ma 13-03-17	fr 29-09-17	Stillads														
11	Arbejder på tag, Etape 9	ma 20-03-17	fr 15-09-17	Etape 9														
12																		
13	<b>Karre 3</b>																	
14	Stilladsarbejder, Etape 10	ma 03-04-17	fr 06-10-17	Stillads														
15	Arbejder på tag, Etape 10	ma 10-04-17	fr 22-09-17	Etape 10														
16	Stilladsarbejder, Etape 11	ma 29-05-17	fr 15-12-17	Stillads														
17	Arbejder på tag, Etape 11	ti 06-06-17	fr 08-12-17	Etape 11														
18	Stilladsarbejder, Etape 12	ma 24-07-17	fr 23-02-18	Stillads														
19	Arbejder på tag, Etape 12	ma 31-07-17	fr 09-02-18	Etape 12														
20																		
21	<b>Karre 1</b>																	
22	Stilladsarbejder, Etape 1	ma 07-08-17	fr 24-11-17	Stillads														
23	Arbejder på tag, Etape 1	ma 21-08-17	fr 17-11-17	Etape 1														
24	Stilladsarbejder, Etape 2	ma 04-09-17	fr 22-12-17	Stillads														
25	Arbejder på tag, Etape 2	ma 18-09-17	fr 15-12-17	Etape 2														
26	Stilladsarbejder, Etape 3	ma 25-09-17	fr 12-01-18	Stillads														
27	Arbejder på tag, Etape 3	ma 09-10-17	fr 05-01-18	Etape 3														

Udkast til tidsplan af d. 12.01.2017

Ændring af etapedeling og rækkefølgen på etaperne kan forekomme, hvis det under byggeprocessen viser sig gunstigt for det samlede projektforsløb