



Karre' 1

Etape 1:

- Skyttegade nr. 8
- Struenseegade nr. 17
- Struenseegade nr. 19
- Struenseegade nr. 21

Karre' 2

Etape 4:

- Jesper Brochmandsgade nr. 6
- Struenseegade nr. 37
- Struenseegade nr. 39
- Struenseegade nr. 41

Etape 2:

- Struenseegade nr. 23
- Struenseegade nr. 25
- Struenseegade nr. 27
- Struenseegade nr. 29

Etape 5:

- Struenseegade nr. 43
- Struenseegade nr. 45
- Struenseegade nr. 47
- Struenseegade nr. 49

Etape 3:

- Struenseegade nr. 31
- Struenseegade nr. 33
- Struenseegade nr. 35
- Jesper Brochmandsgade nr. 5

Etape 6:

- Struenseegade nr. 51
- Struenseegade nr. 53
- Struenseegade nr. 55
- Hans Egedes Gade nr. 7

Karre' 3

Etape 7:

- Struenseegade nr. 22, tv
- Struenseegade nr. 24
- Struenseegade nr. 26
- Struenseegade nr. 28
- Struenseegade nr. 30
- Struenseegade nr. 32, th

Karre' 4

Etape 10:

- Jesper Brochmandsgade nr. 4, tv
- Struenseegade nr. 38
- Struenseegade nr. 40
- Struenseegade nr. 42
- Struenseegade nr. 44
- Struenseegade nr. 46, th

Etape 8:

- Struenseegade nr. 32, tv
- Jesper Brochmandsgade nr. 1
- Jesper Brochmandsgade nr. 3
- Hans Tavsens Gade 25, th

Etape 11:

- Struenseegade nr. 46, tv
- Struenseegade nr. 48
- Hans Tavsens Gade 37
- Hans Tavsens Gade 35, th

Etape 9:

- Struenseegade nr. 22, th
- Hans Tavsens Gade 15
- Hans Tavsens Gade 17
- Hans Tavsens Gade 19
- Hans Tavsens Gade 21
- Hans Tavsens Gade 23
- Hans Tavsens Gade 25, tv

Etape 12:

- Jesper Brochmandsgade nr. 4, th
- Jesper Brochmandsgade nr. 2
- Hans Tavsens Gade 27
- Hans Tavsens Gade 29
- Hans Tavsens Gade 31
- Hans Tavsens Gade 33
- Hans Tavsens Gade 35, tv

Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Kvt 3 2016			Kvt 4 2016			Kvt 1 2017			Kvt 2 2017			Kvt 3 2017			Kvt 4 2017
			jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt
Karre 2																		
Stilladsarbejder, Etape 4	ma 07-03-16	fr 28-10-16	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 4	ma 18-04-16	fr 14-10-16	Etape 4															
Stilladsarbejder, Etape 5	ma 02-05-16	ma 24-10-16	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 5	ma 06-06-16	on 05-10-16	Etape 5															
Stilladsarbejder, Etape 6	ma 22-08-16	to 12-01-17	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 6	fr 09-09-16	fr 16-12-16	Etape 6															
Karre 4																		
Stilladsarbejder, Etape 10	ma 15-08-16	fr 20-01-17	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 10	ma 22-08-16	on 11-01-17	Etape 10															
Stilladsarbejder, Etape 11	ma 19-09-16	ma 13-03-17	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 11	ma 24-10-16	on 22-02-17	Etape 11															
Stilladsarbejder, Etape 12	ma 05-12-16	ti 23-05-17	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 12	ti 10-01-17	to 11-05-17	Etape 12															
Karre 3																		
Stilladsarbejder, Etape 7	ma 07-11-16	fr 21-04-17	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 7	ma 21-11-16	on 12-04-17	Etape 7															
Stilladsarbejder, Etape 8	ma 09-01-17	ma 03-07-17	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 8	ma 06-02-17	on 07-06-17	Etape 8															
Stilladsarbejder, Etape 9	ma 27-03-17	ti 08-08-17	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 9	ma 17-04-17	fr 21-07-17	Etape 9															
Karre 1																		
Stilladsarbejder, Etape 1	ti 02-05-17	ma 21-08-17	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 1	ma 08-05-17	fr 14-07-17	Etape 1															
Stilladsarbejder, Etape 2	ma 08-05-17	fr 25-08-17	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 2	ma 05-06-17	fr 11-08-17	Etape 2															
Stilladsarbejder, Etape 3	on 14-06-17	ti 03-10-17	Stillads															
Arbejder på tag, Etape 3	ti 04-07-17	ma 11-09-17	Etape 3															

Udkast til tidsplan af d. 08.07.2016

Ændring af etapedeling og rækkefølgen på etaperne kan forekomme, hvis det under byggeprocessen viser sig gunstigt for det samlede projektførløb